

Klantverantw.: Electro Geukens nv
Opdrachtnr.: /
Klantnr.: /
Cont.pers.: Dhr. Tom Loos

Tel.: 011/34 33 27 Fax: 011/34 73 45
GSM: / e-mail: geukens@electrogeukens.be

ProKo.: LS01
Verslagnr.:
Voorl. verslagnr.: WB 1286681/08
Datum: 21/08/2012

Afdeling: ELE



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE
(uitgevoerd volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

Toestel/Install.ID: /
Plaats van onderzoek: Alseberglaan 77, 3060 Bertem (woning 8)
Datum van onderzoek: 21/08/2012
Aard onderzoek: LS-indienststelling – nieuwbouw
Onderzoeker: Robin Goemaere – 461
Aanwezige persoon: Techniker Electro Geukens
Opdrachtgever/installateur: Electro Geukens nv, Bevrijdingsstraat 22, 3945 Ham
Eigendom van: Bouwbedrijf Wiene nv, Zevenputtenstraat 5, 3690 Zutendaal

ALGEMEENHEDEN

Stroomleverende maatschappij: Eandis
EAN nr.: 541448860011379793
Teller nr.: 579284
Stand I: /

Stand II: /

Volgens: AREI art.270 en art. 86
Aard installatie: LS-huishoudelijk of gelijkgestelde installatie
Type der lokalen: Huishoudelijk
B.T.W.: BE0422.483.302
ID-kaart:

Uitgereikt te: Datum:

BESCHRIJVING

Dienstspanning	: 1 x 230V mono	Max. beveiliging	: 40A
Hoofdbeveiliging	: DNB - max. 40A	Alg. schakelaar	: Diff.40A/0,300/2P/A
Meter-bordverbinding	: Kabeltype : XVB		
	Aantal geleiders : 4	Doorsnede:	10mm ²
Voedingsbekabeling	: Kabeltype : EXVB		
	Aantal geleiders : 4	Doorsnede:	10mm ²
Aardelektrode	: Type : Lus		
	Sectie : 35mm ²	Spreidingsweerstand:	4,45 Ohm
Aantal borden	: 1	Aantal eindstroombanen	: 21
Alg. isolatieweerstand	: 9,22 MOhm		
Diff. schakelaar	: Algemene: 40/0,300/2P/A	Bijkomende:	40/0,030/2P/A



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

Werking testknop: ok
 Controle foutlus : ok
 Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: ok
 Staat van het vast elektrisch materieel : ok
 Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: ok
 onrechtstreekse aanraking: ok
 Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding: ok
 Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: ok

NOTA'S

- Badkamer, hvac, sanitair, keuken, en verlichtingsarmaturen nog niet geplaatst.
- Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
- Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals nissen, valse plafonds, e.d. uit.

BESLUIT

De installatie is conform/niet-conform volgens de voorschriften van het AREI.

De algemene differentieel schakelaar werd verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Het (de) eendraads- en situatieschema(s) werd(en) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op: **21/08/2037**, zoals voorzien door art.271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor de datum. De installatie mag/mag niet in dienst gesteld worden/blijven indien zonder vertraging voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

De agent-onderzoeker,

Robin Goemaere – 461

Voor de technisch directeur,

Ing. Guido Croes

GOEMAERE Robin
 GSM: 0498/290.058
 robin.goemaere@ocb.be

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	